

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása

A jelen szerződés létrejött egyrészről

Tapolca Város Önkormányzata

képviseli: **Császár László** polgármester
Ughy Jenőné aljegyző
cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Törzsszám: 429344
Adószám: 15429348-2-19
Számlasszám: 11748052-15429348
Számlasszó pénzüintézet: OTP Bank NyRt.
Kapcsolattartó: **Hársfalvi József**
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető
Telefon: 87/510-126
Fax: 87/511-164
mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrésről


SZL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

képviseli: **Szencz Lajos** ügyvezető igazgató
cím: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
Nyilvántartó bíróság: Veszprém Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 19-09 505889
Adószám: 12656189-2-19
Számlasszám: 10404041-49535652-52481001
Számlasszó pénzüintézet: K&H Bank Zrt.
Kapcsolattartó: **Szencz Lajos** ügyvezető igazgató
Telefon: 87/510-953
Fax: 87/411-954
mint megbízott (a továbbiakban **Vállalkozó**),
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: **Felek**)

I. PREAMBULUM

Felek között 2010. szeptember 22-én kelt, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 számú projekthez tartozó, Tapolca, „Belvárosi Irodaház felújítása” tárgyban létrejött Építési szerződéssel kapcsolatban, valamint a 2011. május 16.-i 1. sz. szerződésmódosítással kapcsolatban megállapodnak abban, hogy az alapszerződés és 1. sz. módosítása a következők miatt módosul:

A Rieder Fiber C burkolólap tartószerkezetének rögzítésekor előre nem látható probléma merült fel, mely a Vállalkozó értesítése alapján a következő:



A megrendelt és leszállított Rieder Fiber C burkolat fém tartószerkezetének felszerelésakor, a függőleges tartószerkezeti elemek kiosztásakor derült ki, hogy az épület „függőleges” tartófala 11 centimétert északi irányban dől, tehát a fal nem függőleges. Ebből adódik, hogy a dőlés következtében a szerkezetre függőlegestől eltérő erők is hatnak, emiatt a teljes tartószerkezetet át kellett tervezetni. A műszaki ellenőr a kivitelezést leállította, a módosított tervek elfogadásáig a kivitelezést felfüggesztette, ezt az építési naplóban rögzítette.

A tartószerkezet módosítása magával hozta a burkolólapok kiosztásának változtatását is, ez mennyiségi változással is járt, további lapok rendelésére volt szükség.

A használati biztonság érdekében a burkolólapok tartószerkezethez ragasztással történő rögzítésén is változtattunk, a ragasztás helyett az emeleti szinteken szegecselt kötéseket alkalmazunk.

Tekintettel arra, hogy burkolólapokat a gyártó készleten nem tart, csak a megrendelt anyagot gyártja le. A Rieder Fiber C burkolat cementkötésű anyag, ezért a teljes szilárdságát 28 nap után éri el, csak ezt követően szállítható. A módosított megrendelés feladása csak a burkolólap kiosztási tervének elfogadását követően történhetett meg.

Ezen indokok alapján, jelen szerződés módosítás keretében meghatározott feltételek mellett Felek a kivitelezés záró határidejének módosításáról állapodnak meg.

II. HATÁRIDŐK

Az 1. sz. szerződésmódosítás „II HATÁRIDŐK” megnevezésű pontja a következőképp módosul:

A kivitelezés befejezési határideje: 2011. november 30.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésmódosításban foglalt véghatáridő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és Vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

III. KIFIZETÉSI ÜTEMTERV

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítás mellékletét képező Kifizetési ütemtervet jelen szerződésmódosításnak megfelelően és ezzel egyidejűleg aktualizálja.

IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés, valamint annak 1. sz. módosításában foglalt rendelkezései az irányadók.


A szerződésmódosításokban és az alapszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást 6 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Tapolca, 2011. augusztus 14.


Tapolca Város Önkormányzata


Császár László
polgármester


Ughy Jenőné
aljegyző

Megrendelő

SZ-L BAU Kft.


SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Szász: 10404041-49535652-52481001

Szencz Lajos
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

KIFIZETÉSI ÜTEMTERV

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
„elszámolási csomag”.

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvetetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

- szállító adatai;
- vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.;
- fordított ÁFA nyilatkozat;
- tevékenység besorolás kódja;
- hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
- teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak: 2010. szeptember 22. – 2011. november 30.

Kifizetési ütemterv a Belvárosi Irodaház felújítása építési feladatok ellátására:

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, a szerződésben meghatározott szállítói finanszírozási módon, banki átutalással az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik.

1. Részszámla:	2011. április 1.	45.520.037,- + 11.380.009,- ÁFA
2. Részszámla:	2011. október 11.	37.138.776,- + 9.284.694,- ÁFA
3. Részszámla:	2011. november 30.	10.666.216,- + 2.666.554,- ÁFA

Összesen: 93.325.029,- Ft + 23.331.257,- ÁFA

Mindösszesen: 116.656.286,- Ft

A 3. számú részszámla - amely egyben végszámla - kiállítására 2011. november 30-án kerül sor.