

Polgármesteri Hivatal-Tapolca Központi iktató iroda		
Iktatás/leje: 2011 SZEPT 08.		
Adószám: 1161-50/2011		
Melléklet:	Ugyintéző:	Előzmény.

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

Jelen szerződés létrejött egyrészről

**Tapolca Város Önkormányzata** (8300 Tapolca, Hősök tere 15.; képviseli: Császár László polgármester) Törzsszám: 429344; Adószám: 15429348-2-19; Bankszámla-szám: OTP Bank NyRt. 11748052-15429348, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.; képviseli: Szencz Lajos ügyvezető igazgató) Adószám: 126561189-2-19; Cégjegyzékszám: 19-09 505889; Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, - a továbbiakban együttesen: Felek)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### I. PREAMBULUM

Felek között 2011. július 25-én kelt, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 azonosító számú, „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat tárgyban létrejött Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatban megállapodnak abban, hogy az alapszerződés a következők miatt módosul:

A munkaterület átadás és a kivitelezés megkezdése után előre nem látható probléma merült fel. A Vállalkozó a záró vasbeton koszorú kialakításához megbontotta a meglévő attika falat. Jelezte Megrendelő felé, miszerint az attika fal nem téglából, hanem vasbetonból készült. A visszabontott attika fal helyett teljesen új betonacél szerkezettel és zsaluzatokkal új koszorút kellett építeni az épület határoló falai fölé.

A teljes vasbeton attika fal lebontása, vasalatok visszabontása, a szükséges számítások elkészítése, az új vasalás megtervezése megnövelte a leírt épületszerkezet megépítésének időszükségletét.

Kivitelező jelezte továbbá Megrendelő felé, hogy a bontási munkák során repedések keletkeztek a határoló falak egyes szakaszain. A repedések megjelenése okának meghatározása céljából a repedések környezetében talajfeltárást kellett elvégezni, azért, hogy megállapítható legyen, miszerint az alapok megerősítése szükséges-e vagy elkerülhető. A talajfeltárások eredményeként megállapítottuk, hogy a falak repedését közműáttörések okozták, ezért a tervezettnél több alap megerősítés szükséges.

Só-szoba kialakítása igény, de ennek pontos műszaki tartalmát tisztázni kell.

A fentiek alapján felmerült többletmunkák miatt a kivitelezési határidő nem tartható, azonban 2011. szeptember 1-jétől a bölcsődei ellátást biztosítani kell. Ebből következik, hogy a kivitelezés szeptember 1-je után üzemelő létesítményben történik, a belső építési munkákat csak egyes épületrészek lezárása mellett lehet elvégezni. A kültéri munkák a tetőépítés kivételével a működéssel egyidejűleg végezhetők.

A fentiekben ismertetett műszaki problémák megoldása többlet kivitelezési időt jelent, ezért Vállalkozó kérte, hogy a 2011. július 25-én kelt Vállalkozási szerződés módosításra kerüljön.

## II. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1./ Az eredeti szerződés „3. Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás” megnevezésű pont d.) alpontja a következőre változik:

d.) Vállalkozó a pénzügyi ütemterv szerint 2011. szeptember 19. napjáig elvégzett munkák átvételét követően 37.846.000,- Ft nettó vállalkozási díjról állíthat ki számlát.

2./ Az eredeti szerződés „7.” pontja, első mondata a következőre változik:

Vállalkozó a kivitelezést 2011. október 30-i határidőre vállalja.

3./ Az eredeti szerződés „Tapolca Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése a KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 azonosító számú projekt keretében – Pénzügyi Ütemterv” című mellékletének módosítása jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletét képezi.

4./ Az eredeti szerződés „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése a KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 azonosító számú pályázat keretében – Műszaki Ütemterv” című mellékletének módosítása jelen szerződés módosítás 2. számú mellékletét képezi.

## III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen 1. számú szerződés módosítást 6 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.


Tapolca, 2011. augusztus 15.

Tapolca Város Önkormányzata


  
Császár László  
polgármester  
Megrendelő



SZ-L BAU Építőipari és  
Kereskedelmi Kft.

  
SZ-L Bau Kft.  
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
Tel./fax: 06-87/411-954  
Adószám: 12656189-2-19  
Szász: 10404041-49535652-52481001  
Szencz Lajos  
ügyvezető igazgató  
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

  
Ughy Jenőné  
aljegyző

**„ A TAPOLCAI BÖLCSŐDE INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS  
KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE A KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011  
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN „**

**PÉNZÜGYI ÜTEMTERV**

<i>Megnevezés</i>	<i>Számlázási időszak</i>	<i>Résszámla összege (nettó Ft)</i>
<b>I. RÉSZLETSZÁMLA:</b> - Lapostető és attika fal szükséges bontási munkálatai - Vasbeton koszorú készítése - Tetőszerkezet, tetőfedés elkészülte (I. és II. szárny) - Belső bontások elkészülte (I. és II. szárny) - Gépész- villamos alapszerelések és szerelvényezések 90% elkészülte (I. és II. szárny) - Belső nyílászárók elhelyezésének megkezdése (I. és II. szárny) - Külső nyílászárók beépítésének elkészülte (I. és II. szárny) - Belső vakolások, vakolat javítások 90% elkészülte (I. és II. szárny) - Belső festés, hideg és melegburkolás 90% elkészülte (I. és II. szárny)	<b>2011.07.25</b> - <b>2011.09.19</b>	<b>37 846 000 Ft</b>
<b>II. RÉSZLETSZÁMLA (VÉGSZÁMLA):</b> <i>(100%-os készüeltség)</i> - Műszaki átadás-átvételt követően	<b>2011.09.19</b> - <b>2011.10.30</b>	<b>37 846 579 Ft</b>
<b>Összesen nettó:</b>		<b>75 692 579 Ft</b>

Tapolca, 2011. augusztus 15.

**SZ-L Bau Kft.**  
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
 Tel./fax: 06-87/411-954  
 Adószám: 12656189-2-19  
 Számlaszám: 104040414062002-52481001  
**Szencz Lajos**  
 Ügyvezető Igazgató

Tapolca Bölcsőde Infrastruktúrális fejlesztése és kapacitás bővítése a KDOP-5.2.ZIB-09-2009-0011 azonosító számú projekt keretében

azonosító	2011. augusztus			2011. szeptember			2011. október			2011. november					
	Hét 07.25	Hét 08.01	Hét 08.08	Hét 08.15	Hét 08.22	Hét 08.29	Hét 09.05	Hét 09.12	Hét 09.19		Hét 09.26	Hét 10.03	Hét 10.10	Hét 10.17	Hét 10.24
1	Kivitelezés	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V	H/K/S/C/P/S/V
2	Felvonulási-organizáció														
3	Külső bontások														
5	Laposraoltó rétegrendje, és antikvári bontás														
6	Laposraoltó rétegrendje, és antikvári bontás														
14	Belső nyílászárók beépítése														
10	Belső bontások														
12	Villamos alagszerelés														
20	Tapolca Bölcsőde felújítása 2-3 sz. sz. sz. sz.														
21	Külső bontások														
22	2. ütem belső falakbontások, munkák elkészítése														
31	Belső vakolások														
13	Belső vakolások														
32	Belső nyílászárók beépítése														
4	Szakszoros átalakozás														
11	Gépjármű alagszerelés														
23	Belső bontások														
15	Lakatos munkák														
17	Parkoló kialakítása														
29	Vasbeton koszorú készítése														
7	Tető készítése, tetőfedés														
33	Tető készítése, tetőfedés														
9	Homlokzati nyílászárók bontása, beépítése														
16	Hidogburgatók														
19	Munka átadása														
18	Takarítás, kiegészítő helyreállítás														
8	Homlokzati szigetelőrendszert, színezés														
28	Szakaszos átalakozás														
34	Hidogburgatók														
30	Homlokzati szigetelőrendszert, színezés														
25	Gépjármű alagszerelés														
24	Homlokzati nyílászárók bontása, beépítése														
26	Villamos alagszerelés														
35	Műszaki átadás														

2011.07.25.

Műszaki átadás