

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződéses feltételek

1. módosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Tapolca Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: **Császár László polgármester**
székhely: **8300 Tapolca, Hősök tere 15.**
KSH szám: **15734161-8411-321-19**
adószám: **15734161-2-19**
számlaszám: **11748052-15429348**
számlavezető pénzüintézet: **OTP Bank Nyrt.**
kapcsolattartó: **Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető**
telefon: **87/510-150**
fax: **87/511-164**
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: **Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.**
teljes jogú képviselője: **Horváth Tihamér, ügyvezető**
székhely: **H-8360 Keszthely, Sömöggyei út 1.**
nyilvántartó bíróság:
cégjegyzékszám: **20-09-060354**
adószám: **10496934-2-20**
számlaszám: **10918001-00000003-26380000**
számlavezető pénzüintézet: **UNICREDIT Bank**
kapcsolattartó: **Kötél Róbert, vállalkezési osztályvezető**
telefon: **30 237 6881**
fax: **83 316 670**
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I.

Preambulum

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján felek 2012. május 17. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2.-11-2011-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó Tapolca, Dobó István tér – Sümegi út között kerékpárút építése tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A munkaterület átadása 2012. május 17-én megtörtént. A kivitelezés elkezdését követően a Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete részéről érkezett észrevételekről és a kivitelező részéről felvetett problémákról egyeztetés történt.

Fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 132. §-a alapján a 2012. május 17. napján létrejött vállalkozási szerződés 3) pontját a következők miatt, az alábbiak szerint módosítják:

A kerékpárút tervezett nyomvonalát Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 22-én tartott ülését megtárgyalta. Az előterjesztés megjelent a város honlapján, így azt a lakosság is megismerte. Lakossági észrevétel nem érkezett, ezért a kerékpárút engedélyezési terve az előzetes, Képviselő-testület által tárgyalt nyomvonal figyelembevételével került kidolgozásra. A kivitelezés megkezdésekor azonban a Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete közvetítésével nyomvonal kialakítása miatti tiltakozásukat fejezték ki, hasonló módon hozták az önkormányzat tudomására a nyomvonallal kapcsolatos kifogásukat a Tapolca, Sümei úti társasházak lakói, valamint a Tapolca, Alkotmány u. 12. szám alatti társasház lakói.

A Kétöles-patak feletti híd kivitelezővel történt ellenőrzése során megállapítottuk, hogy híd alapozása a szemrevételezéskor megállapított műszaki állapotnál rosszabb, ezért célszerűbb az alapozás és szerkezet megerősítése helyett a hidat áteresszel kiváltani és az áteresz építésével együtt megoldható a jelentkezett észrevétel szerinti tervezett fasor kivágás elhagyása is, a fasor melletti nyomvonal módosításával.

Szintén a kivitelezés során merült fel az áthelyezendő autóbusszmegálló és előtte lévő útszakasz megvilágítására szolgáló kandelláberek tervtől eltérő áthelyezésének szükségessége, ugyanis a tervezett megoldás a meglévő légvezeték hálózat átalakításával lett volna megvalósítható.

A Sümei úttal párhuzamosan haladó nyomvonalat a lakosság a tervezés időszakában nem kifogásolta, azonban a Sümei úti játszótér mellett haladó nyomvonalszakasz kivitelezésekor a Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete Elnöke tiltakozását fejezte ki a játszótér területe egy részének kerékpárút céljára való igénybevétele miatt, ezért a nyomvonal korrekciója vált szükségessé.

A fenti részletezés alapján megállapítható, hogy a kerékpárút tervét módosítani kell, a módosítás mértéke miatt szükséges az építési engedély módosítása is. Az ehhez kapcsolódó engedélyezési eljárás lefolytatásának és a módosított tervben foglalt műszaki megoldások megvalósításának időigénye miatt a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítandó.

Ennek alapján szükséges a megkötött vállalkozási szerződés határidejének módosítása a fentiekben részletezett problémákra tekintettel.

Az építési engedély módosítás szerinti kivitelezés megvalósítására külön eljárás keretében megkötött szerződés alapján kerül sor.

II. Határidők

Az 1. szerződésmódosítás „3) Határidők” pontja a következőképpen módosul:

„A kivitelezés megkezdésének időpontja: 2012. május 17.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2013. április 15.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját a 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.”

III. Építési ütemterv

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az eredeti szerződés mellékletét képező Építési ütemtervet a jelen szerződésmódosításnak megfelelően módosítja.

IV. Záró rendelkezések

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás az eredeti Vállalkozási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes.


A 2012. május 17-én kelt vállalkozási szerződésben meghatározott határidő módosításával mind Megrendelő, mind Vállalkozó egyetért.

A 2012. május 17-én kelt vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon négy példányban írták alá.

Tapolca, 2012. augusztus 14.




Császár László
Megrendelő



Ellenjegyzem:


Tapolca, 2012. augusztus 14.



Schönhermé Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

A kötelezettségvállalással egyetértek:

Tapolca, 2012. augusztus 14. f



Ughy Jenőné
aljegyző

Tapolca, 2012. augusztus 14.
HÖRVÁTH ÉP.
Közmu- Ut és Melyépítő KFT
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/316-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Bömögyei út 1.
Adószám: 10498934-z-20
Unikredit Bank: 10318001-00000003-26380000
Horváth László
ügyvezető
Vállalkozó képviselője