

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződéses feltételek

1. módosítás

amely létrejött

egyrésztől: Tapolca Város Önkormányzata
Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Adószám: 15734161-2-19
Számlaszám: 11748052-15429348-10430006
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
Törzsszám: 734169
Képviseli: Császár László polgármester,
a továbbiakban: „Megrendelő”,

másrésztől: Pápai Asztalos Kft.
Székhely: 8500 Pápa, Kopja u. 11.
Adószám: 11323374-2-19
Számlaszám: 17600169-00368333-10200005
Számlavezető pénzüintézet: Sopron Bank Burgenland Zrt.
Képviseli: Kovács József ügyvezető igazgató
a továbbiakban: „Szállító”

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének, a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

Megrendelő „az Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” c. tájékoztatót 2013. február 27. napján megküldte ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Szállító lett, mely alapján felek 2013. március 11. napján Szállítási szerződést kötöttek „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó Tamási Áron Művelődési Központba belső építészeti elemek beszerzésére.

A beszerzés teljesítési helyén a szállítási szerződés hatálya alatt egyidejűleg építési kivitelezési munkálatok is folynak. A kivitelező vállalkozó teljesítési ütemterve alapján az árubeszerzés teljesítési helyszíne biztosítható volt a Megrendelő részéről, azonban a kivitelezés során előre nem látható épületszerkezeti problémák jelentkeztek, melyek további statikai szakvélemények elkészíttetését igényelték, így a kivitelezési munkálatok a tervezetthez képest időben eltolódtak.

A szállítási szerződésben meghatározott határidő Szállító részéről tarthatatlanná vált, mivel Megrendelő a fenti okok miatt nem tudta Szállító részére megfelelő időben biztosítani a munkaterületet.

Fentieket figyelembe véve Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. március 11. napján aláírt Szállítási szerződés IV. pontját a Kbt. 132.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

II. Teljesítési határidő

A 2013. március 11. napján kelt Szállítási szerződés IV. pontja a következőképpen módosul:

„IV. **Teljesítési határidő:** 2013. május 31.

Megrendelő előteljesítést elfogad.”

III. Záró rendelkezések

Jelen Szállítási szerződés módosítás az eredeti Szállítási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

A 2013. március 11-én kelt szállítási szerződésben meghatározott határidő módosításával mind Megrendelő, mind Szállító egyetért.

A 2013. március 11-én kelt szállítási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon négy példányban írták alá.

Tapolca, 2013. április 11.

Tapolca, 2013. április 11.

Császár László
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Tapolca, 2013. április 11.

Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

Kovács József
ügyvezető igazgató
Pápai Asztalos Kft.
Szállító

PÁPAI ASZTALOS KFT.
8500 Pápa, Kopja u. 11.
Adószám: 11323374-2-19
3.

A kötelezettségvállalással egyetértetek:

Tapolca, 2013. április 11.

Ughy Jenőné
jegyző